

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

техник-конструктор Волосенко С.А.

Представитель потребителя

Директор Кмилюта М. П.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК, Каменск

наименование потребителя, ИКУ

ул. Карсеновская 64

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 25.07.2022																
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	МО отвечает																
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = — мм; L= — м. 2d = — мм; L= — м. 2d = — мм; L= — м.																
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>3</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.07.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.07.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	3	Сдано	1	Дата	25.07.22	К-во ВВП	Всего	1	Сдано	1	Дата	25.07.22		
К-во ТУ	Всего	3																
	Сдано	1																
	Дата	25.07.22																
К-во ВВП	Всего	1																
	Сдано	1																
	Дата	25.07.22																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт N 232596																
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РРВС Ø 65 работает РСО Ø 65 работает РН Ø 65 работает																
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в рабочем состоянии																

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	бу	Ю
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	не за все сопла сметена.	бу	Ю

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет Акт от 15.07.2022.

Кол-во заглушенных труб —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☐ да / ☐ нет.

Замечания: Узел на не имеет пассажира и подготовлен

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. дир. Бывов В.А прот. 5722-3439

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 8/4 от 11.04 20 17 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены с замечанием:

узел котельной помещений не опрессован

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко

С.С. Смирнов КВ

С.С. Канунни ЕА

Климова И.П.