

УТВЕРЖДАЮ:

Технические директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Морозов Константин Владимирович
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Билибин И. П.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК "Колос"

наименование потребителя, ИКУ

ул. Строителей, 21

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 24.05.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	ГО отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = <u> </u> мм; L = <u> </u> м. 2d = <u> </u> мм; L = <u> </u> м. 2d = <u> </u> мм; L = <u> </u> м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">77 м</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>77 м</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>24.05.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">7</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>24.05.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	77 м		Сдано	77 м		Дата	24.05.22		К-во ВВП	Всего	7		Сдано	7		Дата	24.05.22			
К-во ТУ	Всего	77 м																						
	Сдано	77 м																						
	Дата	24.05.22																						
К-во ВВП	Всего	7																						
	Сдано	7																						
	Дата	24.05.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	устр. место ремонта																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ N 232595																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РД ВС исправлен РД О исправлен																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	исправно																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	есть	02	ГП
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	не установлены; нет нет (нет)	02	ГП

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет нет от 17.05.2022

Кол-во заглушенных труб —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. дир. Бисюва прот. 57-22-3439

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 0/Н от 11.04 20 17 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

Г. А. А. Бондаренко

С. Смирнов

Климова