

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Исхмет-Кашаф

должность, ФИО

Исхметов К. А.

Представитель потребителя

Директор Климова И. П.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УТ Комплекс

наименование потребителя, ИКУ

ул. Индустриальная, д. 4

адрес

Номер договора 10

В результате проверки установлено:

| № п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                            | Выполнение                                                                                                                                      | Подпись представителя АО «УСТЭК» | Подпись представителя потребителя (ИКУ) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.                                                | <u>отсутствует</u>                                                                                                                              | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 2     | Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.                                                                     | <u>выполнено 11.08.2022</u>                                                                                                                     | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 3     | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.                                              | <u>отсутствует</u>                                                                                                                              | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 4     | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> ) | 2d = <u>—</u> мм; L= <u>—</u> м.<br>2d = <u>—</u> мм; L= <u>—</u> м.<br>2d = <u>—</u> мм; L= <u>—</u> м.                                        | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 5     | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>                                     | К-во ТУ<br>Всего <u>2</u><br>Сдано <u>2</u><br>Дата <u>11.08.2022</u><br>К-во ВВП<br>Всего <u>2</u><br>Сдано <u>2</u><br>Дата <u>11.08.2022</u> | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 6     | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.                                                                  | <u>удовлетворительное</u>                                                                                                                       | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 7     | Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.                                                             | <u>акт №23-2605</u>                                                                                                                             | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 8     | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.                                                                                        | <u>не требуется</u>                                                                                                                             | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |
| 9     | Работоспособность защиты систем теплопотребления.                                                                                                   | <u>не требуется</u>                                                                                                                             | <u>Исхметов К. А.</u>            | <u>Климова И. П.</u>                    |

|    |                                                                                                                                                  |                              |                        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. | <i>В наличии</i>             | <i>А.А. Бондаренко</i> |  |
| 11 | Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.                                    | <i>Ø - 5 мм<br/>Ø - 5 мм</i> | <i>А.А. Бондаренко</i> |  |

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☐ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет; Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет; Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *технический директор Быков В.В. пр. 57-22-3439*  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *0/Н* от *11.04.2017* года.  
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *06.09.2022*, \_\_\_\_\_ рублей\*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*

*А.А. Бондаренко*