

Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д.68 проведенного в форме очного голосования.

г.Тюмень

« 19 » февраля 2014г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: Боровнева В.Г.
Документ, подтверждающий право собственности на помещение кв. 6, д. 68 по ул. Профсоюзная г. Тюмени, св-во на право собственности № 72-01/229/2007-074 от 28.09.2007г
Дата начала голосования: 19.02.2014г.

Дата окончания приема решений собственников помещений: 19.02.2014г.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений: ул.Профсоюзная,68

Дата и время подсчета голосов: 19 февраля 2014г. 17-00ч.

Место подсчета голосов: ул.Профсоюзная, 68

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 4721,1 м.кв.

Площадь жилых помещений: 4146,9 м.кв.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4146,9 м², 100% голосов

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3144 м², 74 голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно принимать решение по повестке.

Повестка общего собрания

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания, с наделением их правом подписания протокола собрания.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная
3. Утверждение видов работ расходов на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная, согласно сметной документации.
4. Утверждение доли собственников помещений в расходах на проведение капитального ремонта крыши в размере 5% (пяти) процентов и ее погашении в течение двух лет с момента завершения работ.

1.Избрание председательствующего и секретаря собрания, с наделением их правом подписания протокола собрания.

Избрать председательствующим: Боровнева Владимира Георгиевича

Избрать секретарем собрания: Алтунину Марину Владиславовну

Голосовали:

За 74 (%) голосов

Против 0 (%) голосов

Воздержался 0 (%) голосов

Принято: единогласно

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на собрании: Боровнева Владимира Георгиевича

Избрать секретарем собрания: Алтунину Марину Владиславовну

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная

Голосовали:

За 74 (%) голосов

Против 0 (%) голосов

Воздержался 0 (%) голосов

Принято: единогласно

РЕШИЛИ: Принять участие собственников помещений многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная в проведении капитального ремонта.

3. Утверждение видов работ расходов на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная, согласно сметной документации.

Голосовали:

За 74 (%) голосов

Против 0 (%) голосов

Воздержался 0 (%) голосов

Принято: единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить расходы на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная, согласно сметной документации.

4. Утверждение доли собственников помещений в расходах на проведение капитального ремонта крыши в размере 5% (пяти) процентов и ее погашении в течение двух лет с момента завершения работ.

Голосовали:

За 74 (%) голосов

Против ___ 0 (%) голосов

Воздержался 0 (%) голосов

Принято: единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить долю собственников жилых помещений в расходах на проведение капитального ремонта в размере 5% (пяти) процентов и ее погашении в течение двух лет с момента завершения работ.

Итоговые решения по повестке общего собрания.

1. Избрать председательствующим на собрании: Боровнева Владимира Георгиевича
Избрать секретарем собрания: Алтунину Марину Владиславовну
с наделением их правом подписания протокола собрания.
2. Провести капитальный ремонт многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная
3. Утвердить виды работ и расходы на проведение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 68 по ул. Профсоюзная, согласно сметной документации.
4. Утвердить долю собственников помещений в расходах на проведение капитального ремонта крыши в размере 5% (пяти) процентов и ее погашении в течение трех лет с момента завершения работ.

Протокол общего собрания собственников помещений составлен в двух экземплярах:

Председатель общего собрания собственников помещений
Ф.И.О.

/_ Боровнев В.Г. _/
(подпись)

Секретарь общего собрания собственников помещений
Ф.И.О.

/ Алтунина М.В. /
(подпись)

Протокол составлен « 19 » февраля 2014г. в 17-00 ч.

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005


Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО ПП "УК Надежда"
 Технический заказчик: МКУ "Служба технического контроля"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Профремстрой"
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тюмень,
 ул.Профсоюзная,68
 Объект - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тюмень,
 ул.Профсоюзная,68

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

номер	149/14
Дата	19.06.2014
Вид операции	

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	05.09.2014	с	по
		19.06.2014	05.09.2014



АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

Смета № 2-1 Ремонт крыши
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 829924,92 руб.
 Средства на оплату труда 17014,59 руб.
 Сметная трудоемкость 1700,43 чел.час

Номер по порядку и по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	Раздел 1. Ремонт кровли	4	5	6	7	8	
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	ТЕР46-04-008-01 Постан. Правит. Тюмен . обл. от 27.12.11 №490-П	100 м2 покрытия	4,91 491 / 100	162,39	797,33	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	ТЕР12-01-017-01 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	4,91 491 / 100	290,29	1425,32
3	3	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); на толщину 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))	ТЕР12-01-017-02 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	4,91 491 / 100	252,7	1240,76
4	4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-017-01 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	4,91 491 / 100	1338,79	6573,46
5	5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-017-02 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	4,91 491 / 100	2190,2	10753,88
6	6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-016-01 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 кровли	4,91 491 / 100	268,57	1318,68
7	7	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180	ТСЦ-101-0078 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,1228	1392,61	-171,01
8	8	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	ТСЦ-101-4725 Постан. Правит. Тюмен .обл. от 27.12.11 №490-п	кг	122,8 0,1228*1000	13,44	1650,43

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-002-09 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 кровли	4,91 491 / 100	9647,31	47368,29
10	10	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4	ТСЦ-101-1962 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	-569,6	37,79	-21525,18
11	11	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	ТСЦ-101-1961 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	-559,7	43,06	-24100,68
12	12	Унифлекс: ЭКП-4.5, сланец серый	ТСЦ-101-3360 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	569,6	38,27	21798,59
13	13	Унифлекс: ЭПП	ТСЦ-101-3380 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	559,7	29,44	16477,57
14	14	Демонтаж воронок водосточных (ИДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	ТЕР16-07-002-01 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	1 воронка	2	26,99	53,98
15	15	Установка воронок водосточных (ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР16-07-002-01 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	1 воронка	2	397,34	794,68
16	16	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР16-01-005-03 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м трубопровода	0,04	21220,91	848,84
17	17	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 150 мм	ТСЦ-302-0900 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м	-3,988	192,9	-769,29

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм	ТСЦ-103-0917 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м	3,988	126,89	506,04
19	19	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-030-03 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019 1,9 / 100	1023,64	19,45
Парапеты							
20	20	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	ТЕРр58-3-1 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м труб и покрытий	2,44 244 / 100	77,78	189,78
21	21	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм (Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	ТЕР20-02-012-04 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	1 дефлектор	5	49,38	246,9
22	22	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	ТЕР46-04-008-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 покрытия	1,023 102,3 / 100	162,39	166,13
23	23	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6))	ТЕР12-01-017-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	0,522 52,2 / 100	290,29	151,53
24	24	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); на толщину 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15))	ТЕР12-01-017-02 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	0,522 52,2 / 100	108,3	56,53
25	25	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-017-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	0,522 52,2 / 100	1338,79	698,85

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщины 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЗМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-017-02 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 стяжки	0,522 52,2 / 100	938,66	489,98
27	27	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2	1,023 102,3 / 100	194,43	198,9
28	28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	ТЕР15-02-016-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 штукатуриваемой поверхности	1,023 102,3 / 100	1743,52	1783,62
29	29	(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Органовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-016-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 кровли	1,023 102,3 / 100	268,57	274,75
30	30	Битумы нефтяные строительные марки: БНК-45/190, БНК-45/180	ТСЦ-101-0078 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,0256	1392,61	-35,65
31	31	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	ТСЦ-101-4725 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	кг	25,6 0,0256*1000	13,44	344,06
32	32	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: более 600 мм с одним фартуком (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-004-05 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м примыканий	0,8017 80,17 / 100	12754,16	10225,01

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	ТСЦ-101-1961 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	-151,5	43,06	-6523,59
34	34	Унифлекс: ЭКП-4.5, сланец серый	ТСЦ-101-3360 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	75,75	38,27	2898,95
35	35	Унифлекс: ЭПП	ТСЦ-101-3380 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	75,75	29,44	2230,08
36	36	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-004-04 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м примыканий	0,4431 44,31 / 100	11766	5213,51
37	37	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	ТСЦ-101-1961 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	-111,7	43,06	-4809,8
38	38	Унифлекс: ЭКП-4.5, сланец серый	ТСЦ-101-3360 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	55,85	38,27	2137,38
39	39	Унифлекс: ЭПП	ТСЦ-101-3380 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м2	55,85	29,44	1644,22
40	43	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-010-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 покрытия	0,8482 84,82 / 100	10444,45	8858,98
41	44	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	ТСЦ-101-0195 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,0034	11954,21	-40,64

1	2	3	4	5	6	7	8
42	45	Дюбели	ТСЦ-101-0136 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	т	0,0034	23101,99	78,55
43	46	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР20-02-012-04 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	1 дефлектор	5	105,29	526,45
44	47	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтовой или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: 630 мм	ТСЦ-301-5677 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	шт.	5	1583,41	7917,05
45	48	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР20-01-001-15 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	100 м2 поверхности воздуховодов	0,18	1226,99	220,86
46	49	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	ТСЦ-301-1781 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	м2	18	89,34	1608,12
Раздел 2. Лифтовая шахта, выходы на кровлю, вентиляты							
47	50	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	100 м2	0,7014 70,14 / 100	194,43	136,37
48	51	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-016-03 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-П	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,7014 70,14 / 100	2131,41	1494,97

1	2	3	4	5	6	7	8
49	52	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-012-01 И1 - Постан.Правит. Т юмен.обл. от 04.03.13 №74-п	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7014 70,14 / 100	1864,85	1308,01
50	53	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	ТСЦ-101-0485 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,0414	15988,99	-661,94
51	54	Краска для наружных работ: кремовая	ТСЦ-101-0410 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	0,0414	26323,12	1089,78
52	55	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	ТЕР46-04-008-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 покрытия	0,315 31,5 / 100	162,39	51,15
53	56	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-016-01 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 кровли	0,315 31,5 / 100	268,57	84,6
54	57	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК- 45/190, БНК-45/180	ТСЦ-101-0078 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,0079	1392,61	-11
55	58	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	ТСЦ-101-4725 Постан.Правит. Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	кг	7,9 0,0079*1000	13,44	106,18

1	2	3	4	5	6	7	8
56	59	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР12-01-004-04 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м примыканий	0,5358 53,58 / 100	11766	6304,22
57	60	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изолпаст ЭКП-4.5	ТСЦ-101-1961 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	-135	43,06	-5813,1
58	61	Унифлекс: ЭКП-4.5, сланец серый	ТСЦ-101-3360 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	67,5	38,27	2583,23
59	62	Унифлекс: ЭПП	ТСЦ-101-3380 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	м2	67,5	29,44	1987,2
60	63	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля (прижимная планка) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР09-03-050-01 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м плитуса	0,3329 33,29 / 100	227,59	75,76
61	64	Планка из стального листа толщиной 1 мм	ТСЦ-201-0822 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	-0,0013	10023,54	-13,03
62	65	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	ТСЦ-101-3741 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	т	0,02407 24,07 / 1000	10804,45	260,06
63	66	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	ТЕР46-04-012-03 Постан.Правит.Т юмен.обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2	0,013 1,3 / 100	1155,92	15,03

1	2	3	4	5	6	7	8
64	67	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР09-04-012-01 И1 - Постан. Правит. Т юмен. обл. от 04.03.13 №74-п	1 м2 проема	1,3	87,21	113,37
65	68	Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/60	ТСЦ-203-8119 И1 - Постан. Правит. Т юмен. обл. от 04.03.13 №74-п	шт.	1	2884,6	2884,6
66	69	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР08-02-001-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	1 м3 кладки	1,2	798,56	958,27
67	70	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	ТЕР46-03-001-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 отверстий	0,35	2083,29	729,15
68	71	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР06-01-015-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	1 т	0,002	12748,17	25,5
69	72	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР09-03-014-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	1 т конструкций	0,688	1510,85	1039,46
70	73	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ТСЦ-201-0777 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	т	0,688	10907,38	7504,28

1	2	3	4	5	6	7	8
71	74	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР13-03-002-04 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	342,75	92,54
72	75	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР13-03-004-26 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	331,58	89,53
73	76	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	ТЕРР58-12-2 И1 - Постан. Правит. Т юмен. обл. от 04.03.13 №74-п	100 м2	0,57 57 / 100	1697,56	967,61
74	77	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	ТСЦ-102-0077 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м3	-1,026	784,25	-804,64
75	78	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	ТСЦ-102-0056 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	м3	1,026	1335,99	1370,73
76	79	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "АТТИК" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР26-02-014-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,17	2901,34	3394,57
77	80	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР09-04-002-01 Постан. Правит. Т юмен. обл. от 27.12.11 №490-п	100 м2 покрытия	0,57 57 / 100	1131,62	645,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Конструкции из кирпича и блоков							1132,44
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							38,66
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							237,61
Теплоизоляционные работы							4467,02
Итого							166317,62
В том числе:							
Материалы							116458,23
Машины и механизмы							6439,97
ФОТ							17014,59
Накладные расходы							17556,93
Сметная прибыль							9665,18
Индекс удорожания на 1 кв.2014г Приказ ГУС ТО №7-од от 16.01.2014г. 166 317,62 * 4,99							829924,92
ВСЕГО по акту							829924,92


Сдел: _____
Подрядчик: ООО "Профремстрой" Генеральный директор _____ В.Н.Токарев

Принят: _____
Технический заказчик: МКУ "Служба технического контроля"

Расценки проверил: _____
Ведущий инженер сметного отдела _____ М.В.Уфимцева

Перечень работ и объемы подтверждаю: _____
Ведущий инженер отдела РИЖ _____ О.В.Коновалова

Заместитель Директора МКУ "Служба технического контроля" _____ Г.А.Николаева



Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО


Код
 0322005

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО ПП "УК Надежда"
 Технический заказчик: МКУ "Служба технического контроля"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Профремстрой"
 Стройка - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень,
 ул. Профсоюзная, 68
 Объект - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень,
 ул. Профсоюзная, 68

Договор подряда (контракт)

ности по ОКДП	номер	149/14
	дата	19.06.2014
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2		с	по
05.09.2014	19.06.2014	05.09.2014	



АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №2-2. Перевозки грузов
 Основание - Проект ООО "Спец Проект" Шифр 13-1-2-ЭЛ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 16396,93 руб.
 Средства на оплату труда _____ 2501,44 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Перевозки							
1	1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Гр. Минрегион от 05.05.12 №189	1 т груза	58,2	42,98	2501,44

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км I класс груза	ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	1 т груза	58,2	15,35	893,37
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
ВСЕГО по акту							
Погрузо-разгрузочные работы							
Перевозка грузов автотранспортом							
Итого							
В том числе:							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Индекс удорожания на 1 кв. 2014г Приказ Минрегионразвития РФ №21331 -сд/10 от 12.11.2013г. 3 394,81 * 4,83							
ВСЕГО по акту							



Сдал: Подрядчик : ООО "Профремстрой" Генеральный директор В.Н.Токарев

Принял: Технический заказчик: МКУ "Служба технического контроля"

Расценки проверил: Ведущий инженер сметного отдела М.В.Уфимцева

Перечень работ и объёмы подтверждаю: Ведущий инженер отдела РирЖ О.В.Коновалова

Заместитель директора МКУ "Служба технического контроля" Г.А.Николаева



Технический Заказчик: МКУ "Служба технического контроля"
Заказчик: ООО ПП "УК Надежда"
Подрядчик: ООО "Профремстрой"
Стройка: Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:
г. Тюмень, ул. Прфсоюзная, 68

Г. Юмьнь, ул. Пфсоюзная, 68

Справка: капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу:

Подрядчик: ООО "Профремстрой"

Заказчик: ООО ПП "УК Надежда"

Их технические заказчик: МКУ "Служба технического контроля"

Унифицированная форма № КС-3

OT 11.11.99 № 100

[illegible]

Номер документа	1
Дата составления	10.09.2014

Отчетный период	с	по	19.06.2014	05.09.2014
-----------------	---	----	------------	------------

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

СТРАБА

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, атак, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	1	2	3	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
						с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1.	Ремонт крыши		Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:			846 321,85	829 924,92	829 924,92
2.	Перевозки грузов					16 396,93	16 396,93	16 396,93

Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС

БОЛОСЛОВСКИЙ А.М.

Исходящий документ (судопроизводство)
М П

Технический директор
М П



