

Не УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» техник Верный А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Климова М. П.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК Теплолес
наименование потребителя, ИКУ
г. Тюмень, ул. Советская, 65к1.
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Исключено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	правильно 30.06.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Р.О. - отсутствуют																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">4 шт + 6 шт</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">30.06.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 шт</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">30.06.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	4 шт + 6 шт		Сдано	3		Дата	30.06.22		К-во ВВП	Всего	1 шт		Сдано	1		Дата	30.06.22			
К-во ТУ	Всего	4 шт + 6 шт																						
	Сдано	3																						
	Дата	30.06.22																						
К-во ВВП	Всего	1 шт																						
	Сдано	1																						
	Дата	30.06.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232592																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в работе, satisfactory																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в работе, satisfactory																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	не установлены. дроссели установлены.		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☐ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет 30.06.2022.

Кол-во заглушенных трубок 1 шт. Заглушка - 1 шт.

Наличие: Грязевиков на T1 и T2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Техн. дирек. Бонков В.А. прот. № 57-22-3439

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 8/Н от 11.09.2017 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону

2022 - 2023 годов: имеется зауженная трубка в ВВП ГВС - возможно

влияние качества параметров ГВС

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко